

"Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden" voor buitengewone werkzaamheden

Organisatie: Uitvoerder werkzaamheden :

Plaats van werken (gebouw, verdieping, werkplek):

Snijbranden / Lassen Slijpen Solderen Krimpen/warm verlijmen Dakwerkzaamheden

Werkopdracht: Persoon die de werkzaamheden uitvoert:

Aanvangsdatum : Geldigheid is beperkt tot 1dag 1 shift

Aanvang werkzaamheden (u): Voorzien einde (u): Werkelijk einde (u):

In geval van ongeval / brand telefoonnr. [] / Handbrandmelder

Te nemen voorzorgsmaatregelen voor aanvang van de werken

Item	Actie	N.v.t.	Vereist	Uitgevoerd
Werkplek	Bepaling van de gevarezone, afbakening van de plaats (minimale straal van 10 m) Eventueel aanvullende veiligheidsinstructies toepassen bij uitvoering, opgelegd door de bedrijfsverantwoordelijke			
	Verwijderen van alle brandbare materialen (gassen, vloeistoffen, vaste stoffen) en/of bedekken met een niet-brandbaar dekzeil of plaat			
	Spoelen / Reinigen van buizen, reservoirs, installaties			
	Bedekken of sluiten van openingen, spleten, voegen,...			
	Controle of de gereedschappen in deugdelijke staat verkeren			
Beschikbare blusmiddelen	Handbrandblusser gevuld met : CO ₂ poeder schuim sproeischuim Brandslanghaspel(s) brandslang(en) onder druk bij de werkplek			
Beveiligings-systemen	Indien het brandalarm buiten bedrijf gesteld wordt, de Brandweer en/of Particuliere AlarmCentrale informeren en alternatieve procedure externe alarmering afspreken			
Bewaking	Instructies voor de bewaking en/of beveiliging i.v.m. eventuele risico's en uitschakeling alarmsystemen			
Anders				

Te nemen maatregelen tijdens de werken

Item	Actie	N.v.t.	Vereist	Uitgevoerd
Bewaking	Continue bewaking van de gevarezone, ook tijdens de pauzen			
Pauze - werkonderbreking	De uitvoerder van de werken dient het gebruikte materiaal in veilige toestand te zetten (afsluiten van de gastoevoer, uitschakelen van elektrisch materieel)			

Te nemen maatregelen na het beëindigen van de werken

Item	Actie	N.v.t.	Vereist	Uitgevoerd
Werkplek	Verwijderen van alle rest materialen rond de werkplek			
	Zorgvuldig en met aandacht verwijderen van alle afdekkingen			
Beveiligings-systemen	Heractiveren van het brandalarm systeem			
	Verwittigen van de Brandweer en/of Particuliere AlarmCentrale			
Toezicht op de werkplek	Toezicht gedurende het eerst half uur na het beëindigen van de werken (brandblustoestellen blijven ter plaatse)			
	Inspectierondes elk half uur en tot twee uur na de werken (brandblustoestellen blijven ter plaatse) Mobiel brandalarmsysteem, indien noodzakelijk			
Vrijgave	Verwijderen van de afbakening			
	Verwijderen van de blusmiddelen en terugplaatsen op hun oorspronkelijke plaats Rapportering eventuele incidenten en/of wijzigingen in uiteindelijke brandveiligheidsomstandigheden			

Bij aanvang van de werken

Betrokkene	Actie	Naam (hoofdletters)	Datum/ uur	Handtekening uitgevoerd
Verantwoordelijke	Bovenstaande maatregelen zijn afdoende om mogelijke gevaren die zich kunnen voordoen te controleren			
Uitvoerder	Met de werkzaamheden mag enkel worden begonnen nadat alle vereiste brandbeveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd (zonodig incl. bewaking) Kennis van de aangeduide maatregelen			
Bewaking	Heeft nota genomen van de tijdelijke omstandigheden en aanvullende preventie			

Bij oplevering van de werken

Betrokkene	Actie	Naam (hoofdletters)	Datum/ uur	Handtekening uitgevoerd
Uitvoerder	Uitvoering van de aangeduide maatregelen			
Bewaking	Uitvoering van de aangeduide maatregelen			
Nacontrole toepassen	Na 15 min. Na 30 min. Na 60 min. Na 90 min. Na 120 min.*			
Verantwoordelijke	Uitvoering van de aangeduide maatregelen en heractivering van het alarmsysteem			

* Bij dakwerkzaamheden altijd alle nacontroles ingeven om uit te voeren !